

## Maccagno, il cantiere sulla statale è a un quarto dell'opera

Date : 17 giugno 2020

**A febbraio lo stato di avanzamento dei lavori era al 17,98% del totale. Oggi, a giugno inoltrato, siamo al 23,13%.**

Si lavora al cantiere sulla strada statale 394 fra Luino e Maccagno fra il **chilometro 37 e 38 e 100** per la sostituzione delle solette in calcestruzzo ammalorate.

La presa in carico dei lavori da parte delle aziende che stanno eseguendo le opere - **all'ATI Civelli Costruzioni - Consorzio Stabile 3M Difesa Ambiente e Territorio - Mosconi** - è avvenuta lo scorso autunno in un clima di grande preoccupazione da parte dei residenti e degli operatori economici per via delle restrizioni di carico legate alla portata del manufatto, ad oggi percorribile entro le 7,5 tonnellate con deroghe speciali per alcuni soggetti.

**Si tratta di uno fra gli interventi di manutenzione più corposi attivati da Anas in Lombardia** in termini di investimento e consentirà di risanare e rinforzare in maniera sostanziale i quattro viadotti, per una lunghezza complessiva di circa 1,2 chilometri, la cui costruzione risale agli anni '60.

**Il progetto di intervento consiste nella demolizione** e completa ricostruzione della soletta esistente tramite calcestruzzo ad alta resistenza, il rinforzo degli impalcati con strutture in fibra di carbonio e il ripristino delle superfici di rivestimento delle pile e delle fondazioni.

**Il cantiere ha avuto uno stop di 17 giorni a causa del lockdown:** i lavori si sono fermati da sabato 14 marzo al primo di aprile.

Ad oggi sono in corso i lavori sui primi lotti dell'intervento e la data di completamento dell'opera non è variata: **21 ottobre 2020**.

**I lavori**, per un importo di diversi milioni di euro vennero annunciati nell'**ottobre 2019** da Anas che specificò la durata complessiva dell'intervento, in **400 giorni**.