

Il cantiere di via Giordani chiuderà a fine settembre

Date : 30 luglio 2020

Il cronoprogramma sarà rispettato: **il cantiere di via Giordani a Varese sarà completato entro fine settembre.**

I lavori per la sostituzione del vecchio e stretto ponte, iniziati il 15 gennaio scorso, sono ripresi normalmente dopo la pausa per il lockdown. In questo momento si sta realizzando la gettata del secondo plinto destinato a sorreggere il ponte prefabbricato.

La posa dell'impalco avverrà il primo settembre dopodiché si proseguirà con le opere accessorie per ripristinare tutti i servizi che passano nell'area sottostante, lungo la linea ferroviaria. Ferrovie Nord assicura che il progetto sta proseguendo come da accordi